

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SOYOPO, SONORA

ANEXO 12

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|-----|--------------|---------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | FIS | FIN | FISICAS | BENEFICIARIOS | | |
| | | | | | | | | CANTIDAD | UNIDAD | | |
| 614 | DIVISION TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 19,453,173.15 | 19,879,154.84 | 0.00 | | | | | | |
| 61414 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 0.00 | 4,915,109.51 | 4,915,109.51 | 0.00 | | | | | | |
| 6141406 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, TONICHI | | 2,712,511.09 | 2,712,511.09 | 0.00 | | | | | | |
| 6141419 | REHABILITACION DE 350 M2 DE LA PLAZA PUBLICA SAN ANTONIO* | | 1,489,157.00 | 1,489,157.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6141421 | CONSTRUCCION 450 M2 PLAZOLETA FRENTE ESC PRIMARIA SAN ANTONIO | | 713,441.42 | 713,441.42 | 0.00 | | | | | | |
| 615 | INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL | 0.00 | 325,432.10 | 325,432.10 | 0.00 | | | | | | |
| 6141501 | MEJORAMIENTO TERRACERIAS CAMINO ACCESO A SAN ANTONIO | | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6141502 | TECHO FIRME EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA | | 55,040.05 | 55,040.05 | 0.00 | | | | | | |
| 6141503 | TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOYOPO | | 56,760.05 | 56,760.05 | 0.00 | | | | | | |
| 6141504 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO DE LA HUERTA | | 94,102.68 | 94,102.68 | 0.00 | | | | | | |
| 6141505 | BOMBA SHP MONOFASICO 220 VOLTS EN PUNTA DE FIERRO | | 39,529.32 | 39,529.32 | 0.00 | | | | | | |
| 61416 | CECOP | 0.00 | 224,656.44 | 224,656.44 | 0.00 | | | | | | |
| 6141601 | REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA | 0.00 | 224,656.44 | 224,656.44 | 0.00 | | | | | | |
| 61422 | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | | 1,022,177.27 | 1,022,177.27 | 0.00 | | | | | | |
| 6142202 | PAVIMENTACION CARPETA ASF ACCESO TONICHI | | 1,022,177.27 | 1,022,177.27 | 0.00 | | | | | | |
| 61508 | CAMINOS RURALES | 0.00 | 2,457,128.79 | 2,457,128.79 | 0.00 | | | | | | |
| 6150803 | PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO RURAL TONICHI | | 987,918.99 | 987,918.99 | 0.00 | | | | | | |
| 6150804 | PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A TONICHI | | 1,397,161.30 | 1,397,161.30 | 0.00 | | | | | | |
| 6150807 | DESMONTE DE MALEZA EN AMBOS LADOS DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA HUERTA-SOYOPO | | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6150808 | REHABILITACION CAMINO ACCESO A LA ANTENA DE TELEFONIA RURAL | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6150809 | REHABILITACION CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO-CHIHUAHUA A. PUNTA DE FIERRO | | 14,848.50 | 14,848.50 | 0.00 | | | | | | |

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | FIS | FIN | FISICAS CANTIDAD | BENEFICIARIOS CANTIDAD | | |
| 62000 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | 10,508,669.04 | 10,934,650.73 | | | | | | | |
| 62101 | REMODELACION Y MEJORAMIENTO | 0.00 | 82,560.08 | 82,560.08 | 0.00 | | | | | | |
| 6210101 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | 82,560.08 | 82,560.08 | 0.00 | | | | | | |
| 62301 | REHABILITACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 41,310.00 | 41,310.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6230102 | REHABILITACION EQUIPO AGUA POTABLE EN SOYOPA | | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | | | | | | |
| 6230117 | EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA HUERTA | | 37,250.00 | 37,250.00 | 0.00 | | | | | | |
| 62414 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | | 10,384,798.96 | 10,810,780.65 | 0.00 | | | | | | |
| 6241418 | CONSTRUCCION DE TEJABAN PLAZA PUBLICA DE EL NOVILLO | | 407,892.29 | 407,892.29 | 0.00 | | | | | | |
| 6241421 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV ERNESTINA ENCINAS, SAN ANTONIO | | 1,249,593.42 | 1,249,593.42 | 0.00 | | | | | | |
| 6241422 | CONSTRUCCION DE CERCO EN CENTRO DE SALUD, LOC TONICHI | | 118,093.85 | 118,093.85 | 0.00 | | | | | | |
| 6241423 | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y PISOS RIO YAQUI | | 531,116.05 | 531,116.05 | 0.00 | | | | | | |
| 6241424 | EMPEDRADO DE CAMINO RUMBO A EL PANGO, EN SOYOPA | | 100,327.53 | 100,327.53 | 0.00 | | | | | | |
| 6241426 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE, SAN ANTONIO | | 689,735.93 | 689,735.93 | 0.00 | | | | | | |
| 6241427 | AMPLIACION PARQUE RECREATIVO EL PANGO, EN SOYOPA | | 7,288,039.89 | 7,714,021.58 | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL \$ | | PRESUPUESTO MODIFICADO 453,173.15 | 19,879,154.84 | 0.00 | | | | | | |

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y VERDADEROS



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SOYOPA
ESTADO DE SONORA
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING ALBERTO SAAC MUGICA JAIME

DIRECTOR DE OBRAS
Alonso Monge Valenzuela
C. ALONSO ESCAR MONGE VALENZUELA
MUNICIPIO DE SOYOPA
ESTADO DE SONORA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SOYOPA
ESTADO DE SONORA
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS

C. EFRAIN MORENO MIRANDA



TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS